

**INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W ROKU 2014**  
**PROWADZONYCH PRZEZ REFERAT BKR I STANOWISKO FU**  
**STAN NA DZIEŃ 31.12.2014r**

**1. Budowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę m. Bobrówko, Nowy Most, Strzałowo, Jakubowo oraz Kołowin**

W budżecie roku 2011 zabezpieczono środki na rozpoczęcie prac projektowych. Planowanie przebiegu inwestycji można było rozpocząć dopiero po zakończeniu okresu zimowego. Ponieważ planowany wodociąg przebiegać będzie przez tereny leśne, objęte obszarem Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Natura 2000 w miesiącu kwietniu podpisano umowę na wykonanie raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

W II połowie 2011r przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Przetarg nieograniczony, prowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłoszono 12.09.2011r, termin składania ofert określono na dzień 26.09.2011r. W wyznaczonym czasie wpłynęło 12 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 7 złożona przez USŁUGI PROJEKTOWE Mieczysław Stosio ul. Wolności 20D/17 11-700 Mrągowo. Cena najkorzystniejszej oferty to 66000,00zł (brutto). Termin realizacji zadania określony został w SIWZ na 30.05.2011r. Umowa na realizację została podpisana 17.11.2011r.

Wydatki poniesione w roku 2011 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **18000,00zł**.

Ze względu na konieczność dokonania zmian w raporcie oddziaływania na siedliska oraz gatunki roślin i zwierząt opracowanym przez Gminę Piecki, których wprowadzenie wynikało z konieczności zmiany trasy przebiegu projektowanej sieci wodociągowej, spisano dnia 30.05.2012r z Wykonawcą prac projektowych aneks do umowy, przesuwał termin realizacji na dzień 31.12.2012r. Dnia 23.02.2012r dokonano częściowego odbioru prac – map sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych - koszt 28000,00zł. Do dnia 31.12.2012 Wykonawca nie zgłosił prac projektowych do odbioru.

Wydatki poniesione w roku 2012 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **28000,00zł**. Dnia 08.01.2013r wykonawca prac projektowych zgłosił ich gotowość do odbioru. Prace odebrano protokołem dnia 16.01.2013r.

W II połowie 2013r przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Przetarg nieograniczony, prowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszono 16.09.2013r, termin składania ofert określono na dzień 04.10.2013r. W wyznaczonym czasie wpłynęło 9 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 5, Przedsiębiorstwa Transportowo-Budowlanego Iwona Sitko ul. Kręta 4 10-615 Olsztyn z ceną 1684000,44zł (brutto). Termin realizacji zadania określony został w SIWZ na 400 dni od dnia podpisania umowy. Umowa na realizację (roboty budowlane) Nr BKR.272.6.2013 została podpisana dnia 28.10.2013r.

Równoległe do przetargu na wykonanie prac budowlanych przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Ze względu na wartość zamówienia (zamówienie udzielane w częściach) przeprowadzono przetarg nieograniczony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszony on został dnia 02.10.2013r., a termin składania ofert ustalono na dzień 14.10.2013r. W wyznaczonym czasie wpłynęło 6 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 5, złożona przez USŁUGI INWESTYCYJNE i PROJEKTOWE inż. Benedykt Krutul os. Mazurskie 9/15 11-700 Mrągowo z ceną 15375,00zł (brutto). Umowa na świadczenie usługi Nr BKR.272.7.2013 została podpisana dnia 28.10.2013r. Roboty budowlane współfinansowane są ze środków *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”*.

Wydatki poniesione w roku 2013, związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **34682,41zł**. W 2014r. kontynuowane są prace związane z realizacją inwestycji. Na dzień 30.06.2014r zaawansowanie rzeczowo – finansowe robót budowlanych wyniosło ponad 80%.

Wykonawca prac budowlanych zgłosił dnia 20.10.2014r gotowość do odbioru zadania. Prace budowlane odebrano protokołem dnia 23.10.2014r.

Zrealizowany zakres rzeczowy :

- sieć wodociągowa PE Ø 90 PN 16 SDR 11 L= 537m,
- sieć wodociągowa PE Ø 110 PN 16 SDR 11 L= 3217m,
- sieć wodociągowa PE Ø 125 PN 16 SDR 11 L= 8325m,
- przyłącza PE Ø 40 L= 485m,
- rozbudowa ujęcia wody w m. Jakubowo o odwiert studni nr 3 o głębokości 72m i wydajności 27,0m<sup>3</sup>/h,
- wymiana urządzeń stacji wodociągowej w m. Jakubowo wraz z jej remontem .
- stacja podniesienia ciśnienia w m. Strzałowo o wydajności 22,5m<sup>3</sup>/h..

Wydatki poniesione w roku 2014, związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **1382242,36zł**.

Łącznie wydatki poniesione w latach 2011-2014 na realizację zadania zamknęły się kwotą **1462924,77zł**.

**2. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę hydroforni w Pieckach.**

Zadanie nie było realizowane w 2014r.

**3. Dokumentacja projektowa na rozbudowę wodociągu Piecki – Ostrów Pieckowski**

W roku 2014r zakupiono od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Pieckach opracowaną przez ww. zakład Projekt budowlany na realizację przedmiotowego zadania wraz ze studium wykonalności. Łączny wydatek na ten cel wyniósł **19065,00zł**. Realizację zadania planuje się na I półrocze 2015r.

**4. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Krutyń - Galkowo.**

W II połowie 2013r przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Ponieważ szacunkowa wartość zamówienia była mniejsza od 14000Euro przy wylanianiu wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Podjęto decyzję o wyłonieniu wykonawcy prac projektowych w drodze przetargu nieograniczonego, który został opublikowany na stronie Gminy Piecki 19.11.2013r, termin składania ofert określono na dzień 03.12.2013r. W wyznaczonym czasie wpłynęło 6 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 4 złożona przez firmę APOGEUM Sp. z o.o. ul. Korotyńskiego 23 lok 66 02-123 Warszawa z ceną 28782,00zł (brutto). Termin realizacji zadania określony został na 30.06.2014r. Umowa na realizację Nr BKR.7011.4.2013 została podpisana 17.12.2013r. Na dzień 31.12.2013r prace są w toku. Wydatki poniesione w roku 2013 to kwota 180,08zł.

Dnia 27.06.2014r ze względu na konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień z właścicielem sieci elektroenergetycznej spisano Aneks do umowy BKR.7011.4.2013 z dnia 17.12.2013r przesuwały termin wykonania zamówienia na dzień 31.07.2014r. Wykonawca zgłosił 31.07.2014r gotowość zadania do odbioru. Prace odebrano protokołem 31.07.2014r.

Wydatki poniesione w roku 2012 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **28782,00zł**.

**5. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. 22-Stycznia w Pieckach.**

W I połowie 2014r przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Ponieważ szacunkowa wartość zamówienia była mniejsza od 14000Euro przy wylanianiu wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Podjęto decyzję o wyłonieniu wykonawcy prac projektowych w drodze przetargu nieograniczonego, który został opublikowany na stronie internetowej Gminy Piecki dnia 13.03.2014r.. Termin składania ofert określono na dzień 28.03.2014r. W wyznaczonym czasie wpłynęło 10 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 10 złożona przez Pana Romana Szczepana prowadzącego działalność pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 z ceną 8856,00zł (brutto). Termin realizacji zadania określony został na 30.11.2014r. Umowa na realizację Nr BKR.7011.4.2014 została podpisana 15.04.2014r. Dnia 06.08.2014r podpisano z wykonawcą prac projektowych aneks rozszerzający zakres prac objętych projektem o projekt przebudowy sieci wodociągowej oraz projekt kanalizacji sanitarnej. Konsekwencją zmiany zakresu było zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 13284,00zł (brutto). Wykonawca zgłosił 28.11.2014r. gotowość zadania do odbioru. Prace odebrano protokołem 15.12.2014r.

Wydatki poniesione w roku 2014 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **13084,74zł**.

**6. Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Nawiady.**

Działanie rozpoczęto wykonaniem przez firmę EC Euro Consulting Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 32/103, 10-578 Olsztyn dokumentu – studium wykonalności. Umowę na wykonanie SW podpisano 19.02.2013 r. Opracowanie odebrano protokołem z 14.03.2013 r. W II połowie roku po podpisaniu umowy o dofinansowanie, działając zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie nieograniczonym, mające na celu wyłonienie dostawcy średniego samochodu bojowego dla OSP w Nawiadach. Postępowanie ogłoszono 29.10.2013 r., a termin składania ofert określono na dzień 06.11.2013 r. W wyznaczonym czasie wpłynęła 1 oferta: Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „bocar” Sp. z o.o. Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa, na kwotę 614 196,00 zł (brutto). Umowę z firmą podpisano 13.11.2013 r. (FU.272.1.2013). Termin wykonania zadania określono w SIWZ na 20.12.2013r. Przedmiot zamówienia pod względem techniczno-jakościowym został odebrany 13.12.2013r. Samochód odebrano z depozytu 19.12.2013 r. Faktura została opłacona 14.01.2014 r. W dniu 07.01.2014r. podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie, ul. Staszica 46, 12-100 Szczytno, które przeprowadziło audyt zewnętrzny zadania. Audyt zakończono 23.01.2014 r. Koszt przeprowadzonej usługi: 1 500,00 zł.

Ponadto w ramach zadania firma ART-NEON Piotr Jacek Parzych, Marcinkowo 160, 11-700 Mrągowo wykonała tablicę promocyjną (umowa podpisana 14.01.2014 r.). Przedmiot zamówienia odebrano 16.01.2014r. Fakturę w wysokości: 117,59 zł (brutto) opłacono 28.01.2014r. Na podstawie zamówienia z 20.02.2014 r. zamówiono naklejki promocyjne na kwotę: 35,00 zł.

Zadanie zrealizowano w ramach dofinansowania uzyskanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - projekt: „Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP w Nawiadach”.

Wydatki poniesione w 2013 roku związane z realizacją zadania wyniosły 5 000,00 zł.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania (w 2014 roku) wyniosły **615 848,59 zł**.

#### 7. Wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej w Pieckach

Działanie realizowane jest w ramach dofinansowania uzyskanego z Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, umowa dofinansowania nr 00257-6173-SW1400117/13/14 z 29 stycznia 2014 r. 5 listopada ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej w Pieckach. Termin składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego ustalono na 13 listopada 2014 r. W wyznaczonym czasie wpłynęło 5 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta złożona przez firmę: MIG Import-Eksport Głównicki Spółka Jawna. Cena najkorzystniejszej oferty to 175 868,92 zł brutto. Umowa na realizację została podpisana zamówienia podpisana została 2 grudnia 2014 r. Termin realizacji zadania określony został na 31 marca 2015 roku. W ramach realizowanej umowy w 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 141 450,00 zł. Wydatki związane z finansowaniem działania ponoszone będą również w 2015 roku.

#### 8. Budowa przedszkola w Pieckach

W związku ze zmianą koncepcji w zakresie wielkości i funkcji przedszkola, w budżecie roku 2012 zabezpieczono środki na rozpoczęcie ponownych prac projektowych oraz ewentualnie rozpoczęcia robót budowlanych.

W I połowie 2012r przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Przetarg nieograniczony, prowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłoszono 08.03.2012r, termin składania ofert określono na dzień 20.03.2012r. W wyznaczonym czasie wpłynęło 38 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 11 złożona przez PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ mgr inż. arch. Jerzy Łyjak ul. Jagiellońska 2/20 26-600 Radom. Cena najkorzystniejszej oferty to 38130,00zł (brutto). Termin realizacji zadania określony został w SIWZ na 30.09.2012r. Umowa na realizację została podpisana 17.04.2012r. Dnia 27.09.2012 dokonano odbioru dokumentacji projektowej. Realizację robót budowlanych przewiduje się na lata 2013-2014.

Wydatki poniesione w roku 2012 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **38130,00zł**.

W II połowie 2013r przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Przetarg nieograniczony, prowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszono 22.08.2013r, termin składania ofert określono na dzień 10.09.2013r. W wyznaczonym czasie wpłynęło 11 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 7, Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8 11-100 Mrągowo z ceną 2761650,06zł (brutto). Termin realizacji zadania określony został w SIWZ na 400 dni od dnia podpisania umowy. Umowa na realizację (roboty budowlane) Nr BKR.272.5.2013 została podpisana dnia 07.10.2013r.

Roboty budowlane współfinansowane są ze środków: *Program Operacyjny „Równoważony rozwój sektora rybołówstwa nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Tytuł projektu: BUDOWA PRZEDSZKOLA W PIECKACH NA POTRZEBY SPOŁECZNO-KULTURALNE MIESZKAŃCÓW GMINY PIECKI.*

Równoległe do przetargu na wykonanie prac budowlanych przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Ze względu na wartość zamówienia (zamówienie udzielane w częściach) przeprowadzono przetarg nieograniczony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszony on został dnia 04.09.2013r., a termin składania ofert ustalono na dzień 17.09.2013r. W wyznaczonym czasie wpłynęło 9 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 2, złożona przez INWEST-BUD mgr inż. Mariusz Piórkowski Nowa Wieś Kętrzyńska 10a 11-400 Kętrzyn, z ceną 25999,74zł (brutto). Umowa na świadczenie usługi Nr BKR.272.5.2013 została podpisana dnia 07.10.2013r.

Wydatki poniesione w roku 2013, związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **261364,94zł**.

Dnia 18.12.2014r wykonawca prac budowlanych zgłosił gotowość inwestycji do odbioru. Prace budowlane odebrano protokołem 30.12.2014r., a wartość odbieranych robót budowlanych wyniosła 2795 158,47 złotych brutto.

Wydatki poniesiono w 2014 roku wyniosły **1583598,79zł**.

Wydatki związane z finansowaniem inwestycji ponoszone będą również w 2015r.

#### 9. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku przy ul. Zwycięstwa 35 na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Gminy Piecki.

W I półroczu podjęto działania mające na celu opracowanie projektu przebudowy budynku. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 14000 EURO nie miały w niniejszym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Aby wyłonić Wykonawcę dokumentacji

zorganizowano przetarg ograniczony kierując zaproszenia do złożenia oferty do 5-ciu Wykonawców. W określonym terminie złożone zostały 3 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta Pana Karola Nowaka os. Mazurskie 27/4 11-700 Mrągowo z ceną 24900,0zł (brutto). Umowę na wykonanie dokumentacji spisano dnia 22.03.2012r, termin realizacji - 14.09.2012r. Dnia 06.11.2012 dokonano odbioru dokumentacji projektowej. Realizację robót budowlanych przewiduje się na lata 2013-2014.

Wydatki poniesione w roku 2012 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **24834,90zł**.

W I połowie 2013r przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Przetarg nieograniczony, prowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszono 13.05.2013r, termin składania ofert określono na dzień 03.06.2013r. W wyznaczonym czasie wpłynęło 8 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 1, firmy AKWEDUKT Budownictwo Wodne, Ogólne i Komunalne *Kazimierz Sadowski* ul. Wolności 20 D/2 11-700 Mrągowo z ceną 703534,68zł(brutto). Termin realizacji zadania określony został w SIWZ na 350 dni od dnia podpisania umowy. Umowa na realizację (roboty budowlane) Nr BKR.272.1.2013 została podpisana 25.06.2013r.

Równolegle do przetargu na wykonanie prac budowlanych przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Ze względu na wartość zamówienia (zamówienie udzielane w częściach, gdzie zastosowanie mają przepisy art. 6a Pzp) przeprowadzono przetarg ograniczony bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaproszenie do złożenia oferty zostało skierowane dnia 05.06.2013r. do 6 podmiotów. W wyznaczonym terminie - 14.06.2013r wpłynęły 4 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 3, złożona przez USŁUGI INWESTYCYJNE I PROJEKTOWE inż. Benedykt Krutul os. Mazurskie 9/15 11-700 Mrągowo z ceną 12177,00zł (brutto). Umowa na świadczenie usługi Nr BKR.7013.12.2013 została podpisana dnia 25.06.2013r.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Wydatki poniesione w roku 2013, związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **130750,47zł**.

Dnia 10.06.2014r wykonawca prac budowlanych zgłosił gotowość inwestycji do odbioru. Prace budowlane odebrano protokołem 03.07.2014r., a wartość odbieranych robót budowlanych wyniosła 727534,15złoty brutto.

Wydatki poniesione w roku 2014, związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **616507,97zł**.

Łącznie wydatki poniesione w latach 2012-2014 na realizację zadania zamknęły się kwotą **772093,34zł**.

**10. Kanalizacja sanitarna w m.Krutyń, m. Krutyński Piecек, m.Zielony Lasek, m.Zgon wraz z kolektorem przesyłowym do m.Piecki, oraz budowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę m.Zgon.**

Zadanie nie było realizowane w 2014r.

**11. Opracowanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków w Macharach.**

Zadanie nie było realizowane w 2014r.

**12. System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa zakładu unieszkodliwiania.**

W 2014r poniesiono wydatki na realizację zadania w kwocie 70000zł .

**13. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej Machary (PGR) - Czaszkowo**

W II połowie 2014r przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Ponieważ szacunkowa wartość zamówienia była mniejsza od 30000Euro przy wylanianiu wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Podjęto decyzję o wyłonieniu wykonawcy prac projektowych w drodze przetargu nieograniczonego, który został opublikowany na stronie internetowej Gminy Piecki dnia 03.10.2014r.. Termin składania ofert określono na dzień 16.10.2014r. W wyznaczonym czasie wpłynęło 8 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 5 złożona przez firmę Projektowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych „PROJSANIT” Andrzej Wołkowicki ul. Żeromskiego 6/4 10-351 Olsztyn z ceną 34440,00zł (brutto). Termin realizacji zadania określony został na 220dni od daty podpisania umowy. Umowa na realizację Nr BKR.7011.5.2014 została podpisana 30.10.2014r.

Wydatki poniesione w roku 2014 to kwota **30,19zł**.

**14. Zagospodarowanie działki w Zgonie**

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00Euro, w zleceniu wykonania prac nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca prac wyłoniony został w trybie przetargu ograniczonego. Zaproszenia do złożenia ofert (z dnia 06.05.2014r.) zostały skierowane do 8 Wykonawców. W przewidzianym w zaproszeniu terminie (19.05.2014r) wpłynęły 4 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 2 złożona przez firmę Usługi Ogólnobudowlane Zakład Usług Remontowo – Budowlanych Stanisław Sadłowski Osiedle 35-lecia PRL 3/5, 11-710 Piecki z ceną 28581,77zł. Umowa na wykonanie prac budowlanych BKR.7013.8.2014 została podpisana 27.05.2014r.

Termin realizacji określony został na 18.07.2014r. Dnia 18.07.2014r wykonawca prac budowlanych zgłosił gotowość inwestycji do odbioru. Prace budowlane odebrano protokołem 25.07.2014r., a wartość odbieranych robót budowlanych wyniosła 23301,81 złotych brutto.

Dnia 08.09.2014r, w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego, podpisana została z firmą Usługi Ogólnobudowlane Zakład Usług Remontowo – Budowlanych Stanisław Sadłowski Osiedle 35-lecia PRL 3/5, 11-710 Piecki umowa nr BKR.7013.9.wykonanie ogrodzenia drewnianego. Wartość prac określona została na kwotę (6513,53zł brutto), a termin realizacji na dzień 24.09.2014r. Prace odebrano protokołem 25.09.2014r. Łączne wydatki poniesione w roku 2014 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **29860,60zł**.

Zadanie współfinansowane było ze środków - w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – małe projekty.

**15. Urządzenie terenu rekreacyjnego na dz. przy ul. Zwycięstwa w Pieckach (Budowa alei spacerowej na dz. nr 643/23 i nr 644/3 obr. Piecki, Gmina Piecki)**

Początkowo w budżecie roku 2014r. zostały zabezpieczone środki na wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 14000 EURO nie miały w niniejszym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Dnia 16.01.2014r. podpisana została z Panem Romanem Szczepanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo umowa nr BKR.7011.1.2014 na wykonanie przedmiotowego opracowania - koszt 7380,00zł. (brutto), termin realizacji 30.06.2014r. Prace projektowe odebrano protokołem 17.06.2014r.

Ponieważ pozyskano na realizację zadani środki Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów w II półroczu 2014r rozpoczęto jego realizację. Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00Euro, w zleceniu wykonania prac nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcę prac budowlanych wybrano w drodze przetargu nieograniczonego, który został opublikowany na stronie internetowej Gminy Piecki dnia 17.10.2014r.. Termin składania ofert określono na dzień 28.10.2014r. W wyznaczonym czasie wpłynęły 2 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 2 złożona przez firmę AKWEDUKT Budownictwo Wodne, Ogólne i Komunalne Kazimierz Sadowski ul. Wolności 20 D/2 11-700 Mrągowo z ceną 113844,67zł (brutto). Umowa na realizację Nr BKR.7013.13.2014 została podpisana 06.11.2014r, a termin realizacji określony został na dzień 15.12.2014r. Obowiązki nadzoru inwestorskiego pełniła firma Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo, a koszt jego to 861,0zł brutto.

Dnia 15.12.2014r wykonawca prac budowlanych zgłosił gotowość inwestycji do odbioru. Prace budowlane odebrano protokołem 29.12.2014r., a wartość odebranych robót wyniosła 113905,44 zł. brutto. Łączne wydatki poniesione w roku 2014 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **7380,00zł**. Wydatki związane z finansowaniem inwestycji ponoszone będą również w 2015r.

**16. Budowa plenerowej siłowni w Krutyńskim Piecku**

Ponieważ szacunkowa wartość zamówienia była mniejsza od 30000Euro przy wyłanianiu wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca prac – firma „Fitness Park” Anna Smelczyńska ul. Grabowska 30B 62-570 Rychwał - wyłoniona została poprzez przeprowadzenie rozeznania cenowego. Na wykonanie siłowni została podpisana dnia 05.09.2014r umowa Nr BKR.7013.10.2014, w której termin realizacji określono na dzień 30.09.2014r.

Dnia 15.12.2014r wykonawca prac zgłosił gotowość inwestycji do odbioru. Prace budowlane odebrano protokołem 29.09.2014r., a wartość odebranych robót wyniosła 11306,16zł. brutto. Łączne wydatki poniesione w roku 2014 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą 11356,16zł.

**17. Remont boiska do piłki nożnej w Dobrym Lasku**

W I połowie 2014r przygotowano dokumentację umożliwiającą przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie prac budowlanych. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 14000 EURO nie miały w przypadku zlecenia prac projektowych i p obowiązków nadzoru inwestorskiego zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Dnia 17.02.2014r podpisana została z Panem Romanem Szczepanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo umowa nr BKR.7011.3.2014 na wykonanie projektu wykonawczego zadania oraz pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy jego realizacji. Termin wykonania projektu został określony na dzień 30.04.2014r. Opracowanie odebrano protokołem 16.04.2014r - koszt 1476,00zł. (brutto). Obowiązki nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest pełnić w okresie realizacji zadania (do dnia 31.12.2014r.) , a cena za ich wykonywania 984.00zł brutto.

Ze względu na ten sam rodzaj zamówienia zdecydowano się przeprowadzić jedną procedurę przetargową dla realizacji zadania *Remont płyty boiska na stadionie w Pieckach i Remont boiska do piłki nożnej w Dobrym Lasku*. Przetarg nieograniczony, prowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszono 15.07.2014r, termin składania ofert określono na dzień 04.08.2014r.

W wyznaczonym czasie wpłynęła tylko jedna oferta FIRMY G&SYN BOISKA Jerzy Gawlik ul. Mała 10 87-100 Toruń z łączną ceną 358279,88zł brutto. Wartość prac dotyczących i Remont boiska do piłki nożnej w Dobrym Lasku wyniosła 65501,87zł (brutto). Termin realizacji wyznaczony został na dzień 30.10.2014r.

Dnia 08.10.2014r wykonawca prac budowlanych zgłosił gotowość inwestycji do odbioru. Prace budowlane odebrano protokołem 22.10.2014r., a wartość odebranych robót wyniosła 65501,87zł (brutto) brutto.

Łączne wydatki poniesione w roku 2014 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **67961,87zł**.

*Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.*

#### 18. Remont płyty boiska na stadionie w Pieckach

W I połowie 2014r przygotowano dokumentację umożliwiającą przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie prac budowlanych. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 14000 EURO nie miały w przypadku zlecenia prac projektowych i p obowiązków nadzoru inwestorskiego zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Dnia 17.02.2014r podpisana została z Panem Romanem Szczepanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo umowa nr BKR.7011.2.2014 na wykonanie projektu wykonawczego zadania oraz pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy jego realizacji. Termin wykonania projektu został określony na dzień 30.04.2014r. Opracowanie odebrano protokołem 16.04.2014r - koszt 2952,00zł (brutto). Obowiązki nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest pełnić w okresie realizacji zadania (do dnia 31.12.2014r.) , a cena za ich wykonywania 1968.00zł brutto.

Ze względu na ten sam rodzaj zamówienia zdecydowano się przeprowadzić jedną procedurę przetargową dla realizacji zadania *Remont płyty boiska na stadionie w Pieckach i Remont boiska do piłki nożnej w Dobrym Lasku*. Przetarg nieograniczony, prowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszono 15.07.2014r, termin składania ofert określono na dzień 04.08.2014r. W wyznaczonym czasie wpłynęła tylko jedna oferta FIRMY G&SYN BOISKA Jerzy Gawlik ul. Mała 10 87-100 Toruń z łączną ceną 358279,88zł brutto. Wartość prac dotyczących *Remontu płyty boiska na stadionie w Pieckach* wyniosła 292778,01zł (brutto). Termin realizacji wyznaczony został na dzień 30.10.2014r.

Dnia 08.10.2014r wykonawca prac budowlanych zgłosił gotowość inwestycji do odbioru. Prace budowlane odebrano protokołem 22.10.2014r., a wartość odebranych robót wyniosła 292778,01zł (brutto) brutto.

Łączne wydatki poniesione w roku 2014 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **297947,44zł**.

*Zadanie współfinansowane było ze środków Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 , środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Inwestycja ujęta również w Wojewódzkim wieloletnim programie rozwoju bazy sportowej*

#### 19. Wykonanie systemu nawadniania płyty boiska w Pieckach

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00Euro, w zleceniu wykonania prac nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca prac wyłoniony został w trybie przetargu ograniczonego. Zaproszenia do złożenia ofert (z dnia 23.09.2014r.) zostały skierowane do 3 Wykonawców. W przewidzianym w zaproszeniu terminie (02.10.2014r) wpłynęły 3 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 1 złożona przez firmę G&SYN BOISKA Jerzy Gawlik ul. Mała 10 87-100 Toruń z ceną 59999,40zł. Umowa na wykonanie prac BKR.7013.11.2014 została podpisana 06.10.2014r. Termin realizacji określony został na 30.04.2015r.

**Na dzień 31.12.2014r trwają prace nad realizacją zadania.**

Wydatki poniesione w roku 2014 zamknęły się kwotą **4999,95zł**.

#### 20. Wykonanie dokumentacji świetlicy wiejskiej w Nawiadach

Zadanie nie było realizowane w 2014r. Wydatki na prace przygotowawcze - zakup map - wyniosły w 2014r 45,26zł

z up. W O J T A  
09.03.2014  
mgr inż. Marek Hajko  
Kierownik Referatu Budownictwa,  
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa