

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA **I OCHRONY ZDROWIA**

OBIEKT BUDOWLANY:

Budowa budynku przedszkola

ADRES:

Piecki os. 35-lecia PRL (działka nr ewidencyjny 145/13)

INWESTOR:

Gmina Piecki

OPRACOWANIE:

inż. Edmund Mucha
Białobrzegi ul. Targowicka 44

CZĘŚĆ OPISOWA

do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego.

Budowa budynku przedszkola w Pieckach os. 35-lecia PRL

2. Istniejące obiekty budowlane.

Na działce nie ma żadnych obiektów .

3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie BIZ ludzi.

W obrębie projektowanej inwestycji nie występują elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót.

Roboty, przy których wykonywaniu występuje powstanie zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wiążą się z wykonywaniem wykopów do 2,0 m głębokości, pracami murowymi , betonowymi ,dekarskimi oraz ciesielskimi.

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do prac budowlano-montażowych, wszyscy pracownicy zatrudnieni w procesie inwestycyjnym winni zostać przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie bhp na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zapoznani z opracowanym uprzednio planem BIOZ.

Określić należy zasady postępowania w przypadku wystąpienia ewentualnego zagrożenia polegające na szybkim powiadomieniu kierownika budowy o powstałych zagrożeniach. Dziennik budowy wraz z planem BIOZ należy przechowywać na placu budowy.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Teren objęty budową nie jest położony na terenie intensywnej zabudowy.

W czasie prowadzenia prac, należy zachować szczególną ostrożność i postępować zgodnie z instrukcją i wytycznymi.

Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami bhp mającymi zastosowanie przy pracach murowych, betonowych, ciesielskich, dekarских i wykopach oraz ciesielskich w oparciu o instrukcje dotyczące warunków realizacji i montażu poszczególnych elementów występujących na budowie. Teren budowy należy wygrodzić i zabezpieczyć barierkami.

W trakcie prowadzenia prac pracownicy winni być zaopatrzeni w kaski i rękawice ochronne przewidziane przy rozładunku i wbudowywaniu materiałów budowlanych.

Bezpośredni nadzór nad pracami budowlanymi prowadzi kierownik budowy.

Na terenie budowy nie przewiduje się występowania materiałów, wyrobów, substancji i preparatów niebezpiecznych dla środowiska i ludzi. Materiały przewidziane do wbudowania dostarczane będą sukcesywnie na plac budowy, a sprzęt niezbędny do realizacji planowanego zakresu prac wykorzystywany będzie w zależności od możliwości zagwarantowania frontu robót i zakładanego harmonogramu realizacji.

W trakcie realizacji prac budowlanych nie przewiduje się występowanie stref szczególnego zagrożenia zdrowia i życia pracowników zatrudnionych na budowie.

Na terenie objętym inwestycją na wypadek ewentualnego pożaru, awarii urządzeń i powstania innych zagrożeń, bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację z terenu zagrożenia zapewnia istniejąca droga.

inż. Edmund Macha
uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
RA/154/81 MAZ/BO/0085/04