

**INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W ROKU 2015****PROWADZONYCH PRZEZ REFERAT BKR I STANOWISKA FU****STAN NA DZIEŃ 31.12.2015 r.****1. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Ostrów Pieckowski.**

W roku 2014 r. zakupiono od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Pieckach opracowaną przez ww. zakład Projekt budowlany na realizację przedmiotowego zadania wraz ze studium wykonalności. Łączny wydatek na ten cel wyniósł **19065,00zł**.

W I połowie 2015 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Przetarg nieograniczony, prowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszono 11.03.2015 r., termin składania ofert określono na dzień 26.03.2015 r. W wyznaczonym czasie wpłynęły 3 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 1, Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia rolnictwa w Wodę „Wodrol-Olsztyn” w Dywitach Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity z ceną 203798,70zł (brutto). Termin realizacji zadania określony został w SIWZ na dzień 08.06.2015 r. Umowa na realizację (roboty budowlane) Nr BKR.272.1.2015 została podpisana dnia 08.04.2015 r.

Dnia 02.06.2015 r. wykonawca prac budowlanych zgłosił gotowość inwestycji do odbioru. Prace budowlane odebrano protokołem 09.06.2015 r., a wartość odebranych robót (powykonawcza) wyniosła 204085,65 zł (brutto).

Zadanie współfinansowane było ze środków *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”*.

W trakcie realizacji prac zaistniały okoliczności skutkujące koniecznością wykonania robót dodatkowych (ustawienia dodatkowej studni wodomierzowej), którą na podstawie umowy BKR.7013.8.2015 z dnia 26.05.2015 r. zrealizował wykonawca zadania głównego tj. „Wodrol-Olsztyn”. Koszt prac wyniósł 10374,83zł brutto. Prace odebrano protokołem 09.06.2015 r.

Łączne wydatki poniesione w roku 2015 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **216219,68zł**.

Zadanie współfinansowane było ze środków *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”*. Kwota uzyskanego dofinansowania operacji: 121972,00 zł.

**2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w m. Babięta.**

W II połowie 201 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Ponieważ szacunkowa wartość zamówienia była mniejsza od 30000Euro przy wylanianiu wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Podjęto decyzję o wyłonieniu wykonawcy prac projektowych w drodze przetargu nieograniczonego, który został ogłoszony dnia 17.11.2015 r. Termin składania ofert określono na dzień 27.11.2015 r. W wyznaczonym czasie wpłynęło 5 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 3 złożona przez firmę „PROJEKTOR” mgr inż. Renata Kuczyńska ul. Noniewiczza 85C 16-400 Suwałki z ceną 41364,90zł (brutto). Termin realizacji zadania określony został na 300dni od daty podpisania umowy. Umowa na realizację Nr BKR.7011.4.2015 została podpisana 10.12.2015 r. Obecnie prace projektowe są w toku.

**3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy komunalnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą.**

W roku 2015 nie podjęto działań związanych z realizacją zamówienia.

**4. Przebudowa drogi gminnej Głogno – Rutkowo.**

W I połowie 2015 r. podjęto działania mające na celu przygotowanie dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie prac budowlanych. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 2000 EURO nie miały w przypadku zlecenia prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz *Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO*. Dnia 22.06.2015 r. podpisana została z Panem Romanem Szczepanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mragowo umowa nr BKR.7011.3.2015 na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu wykonawczego zadania. Termin wykonania projektu został określony na dzień 30.08.2015 r., a wartość prac na 5412,00zł (brutto). Dokumentację odebrano protokołem 28.08.2015 r.

W II połowie 2015 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Przetarg nieograniczony, prowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszono 02.09.2015 r., termin składania ofert określono na dzień 18.09.2015 r. W wyznaczonym czasie wpłynęły 3 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 3, Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. ul. Lokalna 2 07-410 Ostrołęka z ceną 388720,87zł

(brutto). Termin realizacji zadania określony został w SIWZ na dzień 05.12.2015 r. Umowa na realizację (roboty budowlane) Nr BKR.272.3.2015 została podpisana dnia 07.10.2015 r.

Dnia 04.12.2015 r. wykonawca prac budowlanych zgłosił gotowość inwestycji do odbioru. Prace budowlane odebrano protokołem 08.12.2015 r., a wartość odebranych robót (powykonawcza) wyniosła 388720,87 zł (brutto).

W ramach zadania wykonano:

- warstwę wiążącą drogi i zjazdów z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowych AC16 50/70 o grubości 5cm na powierzchni 6401,90m<sup>2</sup>;
- warstwę ścieralną drogi i zjazdów z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowych AC11 50/70 o grubości 4cm na powierzchni 6274,20m<sup>2</sup>;
- nawierzchnię poboczy o gr. 10cm na powierzchni 1194m<sup>2</sup>.

Łączne wydatki poniesione w roku 2015 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **192031,63zł**.

Wydatki związane z finansowaniem inwestycji ponoszone będą również w 2016 r.

Inwestycja realizowana w ramach środków przyznanych z budżetu województwa, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Kwota uzyskanego dofinansowania to 80 000 zł.

#### 5. Wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej w Pieckach.

Działanie zrealizowano w ramach dofinansowania uzyskanego z Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, umowa numer 00257-6173-SW1400117/13/14 z 29 stycznia 2014 r. Działania rozpoczęto w czwartym kwartale 2014 roku (postępowanie przetargowe, podpisanie umowy z wykonawcą). Firma MIG Import – Ekspert Głowiacki Spółka Jawna dostarczyła część wyposażenia w 2014 roku (faktura na kwotę: 141 450,00zł). Odbiór końcowy przedsięwzięcia nastąpił 24 marca 2015 r.

Wydatki poniesione w 2015 r.: **34 418,92 zł**.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania: **175 868,92 zł**.

Wielkość uzyskanego dofinansowania to 115 000,00zł.

#### 6. Budowa przedszkola w Pieckach.

W związku ze zmianą koncepcji w zakresie wielkości i funkcji przedszkola, w budżecie roku 2012 zabezpieczono środki na rozpoczęcie ponownych prac projektowych oraz ewentualnie rozpoczęcia robót budowlanych.

W I połowie 2012 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Przetarg nieograniczony, prowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłoszono 08.03.2012 r., termin składania ofert określono na dzień 20.03.2012 r. W wyznaczonym czasie wpłynęło 38 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 11 złożona przez PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ mgr inż. arch. Jerzy Łyjak ul. Jagiellońska 2/20 26-600 Radom. Cena najkorzystniejszej oferty to 38130,00zł (brutto). Termin realizacji zadania określony został w SIWZ na 30.09.2012 r. Umowa na realizację została podpisana 17.04.2012 r. Dnia 27.09.2012 dokonano odbioru dokumentacji projektowej. Realizację robót budowlanych przewiduje się na lata 2013-2014.

Wydatki poniesione w roku 2012 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **38130,00zł**.

W II połowie 2013 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Przetarg nieograniczony, prowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszono 22.08.2013 r., termin składania ofert określono na dzień 10.09.2013 r. W wyznaczonym czasie wpłynęło 11 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 7, Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8 11-100 Mrągowo z ceną 2761650,06zł (brutto). Termin realizacji zadania określony został w SIWZ na 400 dni od dnia podpisania umowy. Umowa na realizację (roboty budowlane) Nr BKR.272.5.2013 została podpisana dnia 07.10.2013 r.

Roboty budowlane współfinansowane są ze środków: *Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Tytuł projektu: BUDOWA PRZEDSZKOLA W PIECKACH NA POTRZEBY SPOŁECZNO-KULTURALNE MIESZKAŃCÓW GMINY PIECKI*. Całkowita kwota uzyskanego dofinansowania to: 706 450,00 zł

Równoległe do przetargu na wykonanie prac budowlanych przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Ze względu na wartość zamówienia (zamówienie udzielane w częściach) przeprowadzono przetarg nieograniczony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszony on został dnia 04.09.2013 r., a termin składania ofert ustalono na dzień 17.09.2013 r. W wyznaczonym czasie wpłynęło 9 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 2, złożona przez INWEST-BUD mgr inż. Mariusz Piórkowski Nowa Wieś Kętrzyńska 10a 11-400 Kętrzyn, z ceną 25999,74zł (brutto). Umowa na świadczenie usługi Nr BKR.272.5.2013 została podpisana dnia 07.10.2013 r.

Wydatki poniesione w roku 2013, związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **261364,94zł**.



Dnia 18.12.2014 r. wykonawca prac budowlanych zgłosił gotowość inwestycji do odbioru. Prace budowlane odebrano protokołem 30.12.2014 r., a wartość odbieranych robót budowlanych wyniosła 2795 158,47 złotych brutto.

Wydatki poniesiono w 2014 roku wyniosły **1583598,79zł.**

Po odbiorze prac od wykonawcy robót wszczęto procedurę uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu. Po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa opinii i sprawdzeń uzyskano dnia 28.01.2015 r. decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Wydatki poniesione w 2015 roku na realizację zadania wyniosły **977454,27zł.**

Łącznie z wydatkami poniesionymi w latach 2010-2015 na realizację inwestycji wydatkowano kwotę **2905972,07zł.**

Podstawowe parametry zrealizowanego obiektu:

- Powierzchnia użytkowa – 863,08m<sup>2</sup>,
- Powierzchnia zabudowy – 884,00m<sup>2</sup>,

W tym:

- Budynek – 807 m<sup>2</sup>
- Tarasy – 77 m<sup>2</sup>

- Kubatura - 3600m<sup>3</sup>,

#### 7. **Budowa kanalizacji sanitarnej Machary (PGR) – Czaszkowo.**

W II połowie 2014 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Ponieważ szacunkowa wartość zamówienia była mniejsza od 30000Euro przy wyłanianiu wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Podjęto decyzję o wyłonieniu wykonawcy prac projektowych w drodze przetargu nieograniczonego, który został opublikowany na stronie internetowej Gminy Piecki dnia 03.10.2014 r. Termin składania ofert określono na dzień 16.10.2014 r. W wyznaczonym czasie wpłynęło 8 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 5 złożona przez firmę Projektowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych „PROJSANIT” Andrzej Wołkowicki ul. Żeromskiego 6/4 10-351 Olsztyn z ceną 34440,00zł (brutto). Termin realizacji zadania określony został na 220dni od daty podpisania umowy. Umowa na realizację Nr BKR.7011.5.2014 została podpisana 30.10.2014 r.

Wydatki poniesione w roku 2014 to kwota **30,19zł**

Mimo upływu umownego terminu na wykonanie zadania do dnia 30.06.2015 r. wykonawca prac nie zgłosił ich do odbioru. Prace nadal są realizowane.

Wydatki poniesione w 2015 roku na realizację zadania wyniosły **6150,00zł.**

#### 8. **System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa zakładu unieszkodliwiania.**

Do dnia 31.12.2015 r. poniesiono wydatki na realizację zadania w kwocie **60000,00zł.**

#### 9. **Oświetlenie ulicy Przemysłowej oraz ul. Nowej w Pieckach.**

Zadanie rozpoczęto w drugiej połowie 2015 r. Uchwałą Rady Gminy Piecki nr XIV/100/15 z dnia 30.12.2015 r. dokonano zmiany w budżecie gminy polegającej na przeniesieniu środków w wysokości 12 000,00 przeznaczonych z zakupu ww. lamp na inwestycję. W ramach realizacji zadania zostały zakupione oprawy ze źródłem światła Led o mocy: 67 W- „A-VISTA PHILIPS BGS 213 ECO 82/740 PSU 48/740 PSU 48/60 67 W LED” w ilości 25 szt. zgodnie z ofertą złożoną dnia 24.11.2015 do Urzędu Gminy Piecki na łączną kwotę 23 674,43 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery zł, 43/100) - umowa zakupu nr FU.3050.1.18.2015 z dnia 01.12.2015.

Protokół zdawczo-odbiorczy spisano w dniu 22.12.2015 r. LAMPY zostały zdeponowane w Urzędzie Gminy Piecki do czasu ich montażu w 2016 roku. Osobą odpowiedzialną za ich stan na czas depozytu jest p. Tadeusz Żuralski – Pracownik Gospodarczy Urzędu Gminy Piecki.

Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 30000 EURO, nie miały zastosowania w niniejszym postępowaniu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – podstawa prawna art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.907 z późn. zm.).

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, Zarządzenie Wójta Gminy Piecki nr 68.2015 z dnia 02.06.2015 §8 „Zamówienia o wartości mniejszej niż 2 000,00 euro i nie większej niż 6 000,00 euro”, przeprowadza się rozeznanie cen telefonicznie, pocztą elektroniczną, faksem, pisemnie lub poprzez portale internetowe, zapraszając do składania ofert co najmniej 2 wykonawców realizujących dostawy, świadczących usługi lub wykonujących roboty budowlane.

W celu zbadania ofert rynku, oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego, którego przedmiotem była dostawa opraw do lamp LED do oświetlenia ulicznego w miejscowości Piecki, gmina Piecki skontaktowano się z następującymi firmami, które przedstawiły następujące ceny brutto:

- DARMEX Dariusz Michalczewski Nawiady 18, 11-710 Piecki – oferta na kwotę 1 205,40 zł za 1 szt. Ofertę złożono dnia 23.11.2015 osobiście przez p. Michalczewskiego.

- Hurtownia Elektryk Sp. z o.o. Filia Mrągowo ul. Wojska Polskiego 6i, 11-700 Mrągowo – oferta na kwotę 946,48 zł za 1 szt. Oferta złożona dnia 24.11.2015 mailowo przez kierownika sprzedaży.  
 - GREENIE na kwotę 1 641,84 zł. Oferta ze strony internetowej z dnia 24.11.2015.  
 Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Hurtownia Elektryk Sp. z o.o. Filia Mrągowo ul. Wojska Polskiego 6i, 11-700 Mrągowo i tej firmie zostało udzielone zamówienie.

**10. Urządzenie terenu rekreacyjnego na dz. przy ul. Zwycięstwa w Pieckach.  
 (Budowa alei spacerowej na dz. nr 643/23 i nr 644/3 obr. Piecki, Gmina Piecki).**

Początkowo w budżecie roku 2014 r. zostały zabezpieczone środki na wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 14000 EURO nie miały w niniejszym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Dnia 16.01.2014 r. podpisana została z Panem Romanem Szczepanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo umowa nr BKR.7011.1.2014 na wykonanie przedmiotowego opracowania - koszt 7380,00zł. (brutto), termin realizacji 30.06.2014 r. Prace projektowe odebrano protokołem 17.06.2014 r.

Ponieważ pozyskano na realizację zadani środki *Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów* w II półroczu 2014 r. rozpoczęto jego realizację. Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00Euro, w zleceniu wykonania prac nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcę prac budowlanych wybrano w drodze przetargu nieograniczonego, który został opublikowany na stronie internetowej Gminy Piecki dnia 17.10.2014 r.. Termin składania ofert określono na dzień 28.10.2014 r.. W wyznaczonym czasie wpłynęły 2 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 2 złożona przez firmę AKWEDUKT Budownictwo Wodne, Ogólne i Komunalne Kazimierz Sadowski ul. Wolności 20 D/2 11-700 Mrągowo z ceną 113844,67zł (brutto). Umowa na realizację Nr BKR.7013.13.2014 została podpisana 06.11.2014 r., a termin realizacji określony został na dzień 15.12.2014 r.. Obowiązki nadzoru inwestorskiego pełniła firma Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo, a koszt jego to 861,0zł brutto.

Dnia 15.12.2014 r. wykonawca prac budowlanych zgłosił gotowość inwestycji do odbioru. Prace budowlane odebrano protokołem 29.12.2014 r., a wartość odebranych robót wyniosła 113905,44 zł. brutto. Łączne wydatki poniesione w roku 2014 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **7380,00zł.** W roku 2015 r., do dnia 30.06.2015 r. poniesiono wydatki związane z finansowaniem inwestycji w wysokości **114775,97zł.**

Łączne wydatki na przedmiotową inwestycję to kwota 122155,97zł.

Zrealizowany zakres rzeczowy:

- ustawienie obrzeży betonowych – 322mb;
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej – 320,50m<sup>2</sup>;
- wykonanie oświetlenia - ilość punktów 6szt;
- dostawę i montaż sprzętu do siłowni zewnętrznych – 5szt.;
- dostawę i montaż ławek parkowych i koszy na śmieci –4kpl.;
- dostawa i montaż stojaka rowerowego 1 szt.,

**11. Budowa placu zabaw w m. Goleń.**

Realizacja zadania - II połowa 2015 r. W ramach zadania zostały zakupione zabawki firmy NOVUM:

- karuzela tarczowa 120 - 1szt.
- konik na sprężynie – 1 szt.
- zjeżdżalnia – 1 szt. na łączną kwotę 9 000,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy zł 00/100) zgodnie z umową nr FU. 3050.1.9.2015 z dnia 01.12.2015. Termin wykonania umowy został określony na 18.12.2015.

Protokół zdawczo – odbiorczy został podpisany w dniu 18.12.2015. Ze względów pogodowych oraz planowanej kontynuacji doposażenia placu zabaw o kolejne zabawki w roku 2016 zdecydowano się na pozostawienie zakupionych zabawek w depozycie firmy Novum (umowa depozytu z dnia 18.12.2015 do marca 2016.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00 Euro, w zleceniu wykonania prac nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, Zarządzenie Wójta Gminy Piecki nr 68.2015 z dnia 02.06.2015 §6 „Zamówienia o wartości mniejszej niż 2 000,00 euro”, nie było obowiązku stosowania postanowień niniejszego regulaminu.

**12. Budowa pomostu w m. Zgon.**

Realizacja zadania - II połowa 2015 r.

W ramach realizacji zadania w 2015 r. zostało złożone zamówienie nr BF. 3221.119.2015 z dnia 21.12.2015 na przetarcie tarcicy na budowę pomostu Panu Robertowi Mysiorskiemu Usługi Leśne na kwotę



7 696,00 zł. Oferta Pana Mysiorskiego została wybrana na podstawie rozmowy telefonicznej podczas, której Pan Mysiorski przedstawił swoją ofertę. Do złożenia oferty została zaproszona również firma GRAB Sp. z o.o. Firma ta nie była w stanie wykonać zamówienia, ponieważ nie ma możliwości przygotowania pali drewnianych.

W dniu 29.12.2015 został sporządzony protokół odbioru robót oraz ze względów pogodowych umowa depozytu pomiędzy Panem Robertem Mysiorskim a Gminą Piecki.

Gmina Piecki zamówiła również wykonanie dokumentacji pozwalającej na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu. Umowa o dzieło nr FU. 3050.1.23.2015 z dnia 14.12.2015 na kwotę 1 900,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dziewięćset zł). Termin wykonania umowy został określony na 22.12.2015.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00 Euro, w zleceniu wykonania prac nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, Zarządzenie Wójta Gminy Piecki nr 68.2015 z dnia 02.06.2015 §6 „Zamówienia o wartości mniejszej niż 2 000,00 euro”, nie było obowiązku stosowania postanowień niniejszego regulaminu.

Gmina Piecki zakupiła również mapę na kwotę 24,15. Całość zadania w roku 2015 wyniosła: 9 620,15 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia zł 15/100).

### 13. Wykonanie systemu nawadniania płyty boiska w Pieckach.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00Euro, w zleceniu wykonania prac nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca prac wyłoniony został w trybie przetargu ograniczonego. Zaproszenia do złożenia ofert (z dnia 23.09.2014r.) zostały skierowane do 3 Wykonawców. W przewidzianym w zaproszeniu terminie (02.10.2014r) wpłynęły 3 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 1 złożona przez firmę G&SYN BOISKA Jerzy Gawlik ul. Mała 10 87-100 Toruń z ceną 59999,40zł. Umowa na wykonanie prac BKR.7013.11.2014 została podpisana 06.10.2014r. Termin realizacji określony został na 30.04.2015r. Wydatki poniesione w roku 2014 zamknęły się kwotą **4999,95zł**.

Dnia 27.04.2015 r. wykonawca prac budowlanych zgłosił gotowość inwestycji do odbioru. Prace budowlane odebrano protokołem 28.04.2015 r., a wartość odebranych robót wyniosła **59999,40zł** (brutto). Wydatki na realizację zadania poniesione w roku 2015 to kwota **54999,45zł**.

### 14. Budowa boiska do piłki siatkowej w Krutyńskim Piecku.

W ramach zadania zagospodarowano plac w miejscowości Krutyński Piecek, na którym wykonano boisko do piłki siatkowej. Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000 Euro, w zleceniu wykonania prac nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Roboty ziemne wykonała Spółka Jawna „Żwirek” Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot na podstawie umowy nr BKR.7013.14.2015 z 2 września 2015 r. Wartość odebranych robót wyniosła 5 092,20 zł. Ponadto w ramach zadania zakupiono ławki drewniane na kwotę 615,00 zł (wykonane przez firmę „ELWAN” Elżbieta Pliszka, Ruciane Nida). Boisko wyposażono w słupki stalowe, siatkę do gry oraz linie wyznaczające pole gry – łączna kwota zamówienia: 2 300,00 zł (sprzęt zakupiono w sklepie: Sport City, Tomasz Młynarczyk z Mrągowa). Całkowity koszt zadania wyniósł: 8 007,20 zł. Projekt pod nazwą: *Aktywna Wieś – budowa boiska do piłki siatkowej* realizowano w ramach programu: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. Wysokość uzyskanego dofinansowania: 5.605,04 zł.

### 15. Rozbudowa świetlicy w Nawiadach (Rozbudowa o pomieszczenia świetlicy, oraz przebudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej w m Nawiady).

Wydatki na prace przygotowawcze - zakup map - wyniosły w 2014r 45,26zł.

W II połowie 2015 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Ponieważ szacunkowa wartość zamówienia była mniejsza od 30000Euro przy wylanianiu wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Podjęto decyzję o wyłonieniu wykonawcy prac projektowych w drodze przetargu ograniczonego. Zaproszenia do złożenia oferty zostały skierowane do 9 firm dnia 26.05.2015 r. W wyznaczonym w zaproszeniu terminie oferty złożyło 4 wykonawców. Najkorzystniejszą była oferta nr 3 złożona przez Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI” Emilia Gołębiowska ul. Pl. 1-go Maja 3C 11-710 Piecki -cena 16500,00zł (brutto). Termin realizacji zamówienia określony został na 180dni od daty podpisania umowy. Umowa na realizację Nr BKR.7011.1.2015 została podpisana 23.06.2015 r.

W roku 2015 nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Do dnia 31.12.2015 r. mimo upływu terminu wykonawca nie zgłosił gotowości opracowania do odbioru.

### 16. Wykup nieruchomości na potrzeby muzeum w Pieckach.

W roku 2015 poniesiono wydatki na realizację zadania w kwocie **65000,00zł**.

